piroddi
marco
mario
21.01.2025
18:06:19
GMT+02:00

PROGETTO ESECUTIVO
- DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 -
- Articolo 41 - Comma 8 -

COMUNE DI SORSO
▫ PROVINCIA DI SASSARI ▫

STUDIO TECNICO

R.T.P.
Ing. M.M. Pirodd
Ing. V.L. Pirodd
Geol. G. Pirodd
Geol. M. Pirarba

VIA GARIBALDI N° 7
08044 - JERZU -NU-

C.F. PRDMCM59C14E387Z
P.I. 00769670910

PROGETTO :

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DIFESA COSTIERA
DEL LITORALE DI MARRITZA.
OPERE DI COMPLETAMENTO TRATTO C.
CUP: F81H20000070001 - CIG: B1FDE4A7A2

TAVOLA 12
Layout Sicurezza

SCALA *1/500*

DATA *Gennaio 2025*

COMMITTENTE
Comune di Sorso
R.d.P. Geom. Gabriele Falchi

PROGETTISTA
R.T.P. Pirodd(3) - Pirarba
Capogruppo: Ing. Marco M. Pirodd

LAYOUT SICUREZZA

ADATTABILE SECONDO EFFETTIVE ESIGENZE DI CANTIERE COMUNQUE FINALIZZATE AL GARANTIMENTO DELLE MASSIME CONDIZIONI DI SICUREZZA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.

Importo Oneri della Sicurezza Cantiere T.M. €. 30.000,00 a corpo

LEGENDA SICUREZZA

	RETE METALLICA DI RECINZIONE CON PALETTI IN FERRO (H. m 1.20)
	RETE IN PE ROSSA DI CANTIERE CON BARRE IN FERRO (H. m 1.00)
	CANCELLI DI ACCESSO CARRABILE P => principale S => secondario
	AREA SEGNALATA PER DEPOSITO E STOCCAGGIO MATERIALI DI CANTIERE
	AREA SEGNALATA PER STOCCAGGIO INERTI E MATERIALI PRONTI ALL'UTILIZZO IMMEDIATO
	AREA SEGNALATA PER RIMESSA MEZZI ED INSTALLAZIONE BARACCHE DI CANTIERE
	SEGNALE SICUREZZA
	SEGNALE STRADALE
	PRE-SEGNALE DI CANTIERE MOBILE
	SEGNALE DI CANTIERE MOBILE
	SEGNALE RETTANGOLARE
	LAMPEGGIATORE
	CARTELLI VARI INTERNI AL CANTIERE (n° 8) CARTELLI VARI ESTERNI AL CANTIERE (n° 6)
	RETE ROSSA DELIMITAZIONE INTERNA CANTIERE (m 35.00)

AREE DI CARICO-SCARICO E STOCCAGGIO MATERIALI
DA INDIVIDUARSI POI NEL DETTAGLIO

ULTERIORI SEGNALAZIONI E CARTELLONISTICA DI SICUREZZA
SU TUTTE LE AREE D'OPERA E SU TUTTI GLI APPRESTAMENTI

TUTTI GLI SCAVI APERTI E GLI AMBITI CON PERICOLOSITA' ASSIMILATA
DOVRANNO ESSERE RECINTATI CON RETE ROSSA - NASTRO ROSSO
O CON APPOSITE TRANSENNE

SCALA 1/500



APPRESTAMENTI GENERALI

- N.1 BOX-TETTOIA DI APPOGGIO
- N.1 BOX SERVIZI IGIENICI
  } IN ALTERNATIVA POSSIBILITÀ DI IMPIEGO DI LOCALI IDONEI IN FABBRICATI LIMITROFI
- N.1 ESTINTORE (Polvere o CO2)
- N. 1 KIT DI PRESIDI SANITARI DI PRIMO SOCCORSO
- IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
- DOTAZIONE DI D.P.I. STANDARD
- DOTAZIONE DI D.P.I. SPECIFICI (imbracature, dispositivi retrattili anticaduta, salvagente)
- IMPIEGO DI MEZZO TRASLATORE-ELEVATORE
- PONTEGGIO DI LAVORO
- IMPIEGO DI PERSONALE SPECIALIZZATO
- ANNAFFIAMENTO AREE DI STOCCAGGIO E RUOTE CAMION
- ANDATOIE E LAMIERE DI PASSAGGIO OVE OCCORRENTI
- PUNTALI DI PROTEZIONE OVE OCCORRENTI
- RECINZIONI CON CARTELLONISTICA
- PERCORSI INTERNI CON IDONEA SEGNALAZIONE
- PERSONALE A TERRA CON FUNZIONI DI CONTROLLO NELLE FASI DI LAVORO PIU' PERICOLOSE

- RIUNIONI DI COORDINAMENTO GENERALE
- RIUNIONI DI COORDINAMENTO PER LO SFASAMENTO LAVORAZIONI INTERFERENTI

OPERE E FORNITURE PROVVISIONALI ANCHE DI DELIMITAZIONE E PROTEZIONE

- RECINZIONI ESTERNE IN RETE METALLICA (ml 200)
- RECINZIONI ESTERNE IN RETE DI PE ROSSA (ml 150)
- NASTRO ROSSO DI DELIMITAZIONE PERCORSI INTERNI (ml 400)
- TRANSENNE MODULARI (H. 1.10 m) DI DELIMITAZIONE (n° 5 x ml 2)
- CONI STRADALI IN GOMMA (n. 10)
- NEW-JERSEY IN P.E. (n. 5)
- ANDATOIA (ml 4+4)
- PARAPETTI (ml 15)
- RIVESTIMENTO PROTETTIVO SCARPATE (mq 96+960)
- KIT LINEA ANTICADUTA (n° 1 + n° 3 rimontaggi)
- LEGNAME E PUNTALI (mc 0.40)
- RIPARO (mq. 10)
- PONTEGGIO (mq 10 + mq 50 di rimontaggio)
- TRABATELLO (n. 1)

NOLI E MAESTRANZE

- SOLLEVATORE (4 ore)
- ESCAVATORE (4 ore)
- MINIESCAVATORE (4 ore)
- AUTOGRU (2.5+2.5 ore)
- MOVIERE (8 ore)
- COMPRESSORE (25 ore)
- IDROPULITRICE (15 ore)
- ACQUA POTABILE (60 mc)