piroddi
marco
mario
21.01.2025
17:57:10
GMT+02:00

PROGETTO ESECUTIVO

- DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 -
- Articolo 41 - Comma 8 -

# COMUNE DI SORSO

## - PROVINCIA DI SASSARI -


STUDIO TECNICO

R. T. P.

Ing. M.M. Piroddi
Ing. V.G. Piroddi
Geol. G. Piroddi
Geol. M. Pirarba

VIA GARIBALDI N° 7
08044 - JERZU -NU-

C.F. PRDMCM59C14E387Z
P.I. 00769670910


## PROGETTO :

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DIFESA COSTIERA
DEL LITORALE DI MARRITZA.
OPERE DI COMPLETAMENTO TRATTO C.

CUP: I48H23000360002 - CIG: B1F06E7262

## TAVOLA P

*Cronoprogramma*

SCALA ----

DATA *Gennaio 2025*

**COMMITTENTE**

Comune di Sorso
R.d.P. Geom. Gabriele Falchi

**PROGETTISTA**

R.T.P. Piroddi(3) - Pirarba
Capogruppo: Ing. Marco M. Piroddi

| Cronoprogramma Lotto Esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Lavorative (decadi) - 150 gg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Allestimento Cantiere | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione Accessi e Sistemazioni Generali | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione  Rampa | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| Movimentazione e Posa in Opera Massi Artificiali | | | x | | | | | | | | | | | | |
| Sistemazione Area di Cantiere su Spiaggia | | | x | x | | | | | | | | | | | |
| Pulizia Pendici di Falesia | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione Scavi di Sbancamento | | | | | x | | | | | | | | | | |
| Realizzazione Micropali e Tiranti | | | | | x | x | x | | | | | | | | |
| Realizzazione Muro a Protezione di Falesia | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Realizzazione Rinterri di Colmatura e Drenaggi | | | | | | | | | | x | x | x | | | |
| Realizzazione di Scogliere Litoidi | | | | | | | | | | | x | x | x | | |
| Realizzazione Interventi Idraulici | | | | | | | | x | x | x | | | | | |
| Sistemazione dei Luoghi allo Stato Ante | | | | | | | | | | | | | x | x | |
| Smobilizzo Cantiere | | | | | | | | | | | | | | x | x |